

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2011 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2011 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2011 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе:	07/2008	2015 г.	11 159 260	50 353	148 151	29 518	127 316	-41%	-14%
	- за счет собственных средств организации;			11 159 260	50 353	148 151	29 518	127 316	-41%	-14%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	0,00	0,00	5 386 674	838 904	1 459 621	582 800	1 203 517	-31%	-18%
	- за счет собственных средств организации;			5 386 674	838 904	1 459 621	582 800	1 203 517	-31%	-18%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе:	09/2007	12/2014	2 898 343	452 126	668 668	255 300	471 842	-44%	-29%
	- за счет собственных средств организации;			2 898 343	452 126	668 668	255 300	471 842	-44%	-29%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе:	01/2010	12/2014	374 577	61 050	61 055	1 800	1 805	-97%	-97%
	- за счет собственных средств организации;			374 577	61 050	61 055	1 800	1 805	-97%	-97%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе:	09/2007	12/2014	623 730	140 853	253 655	108 860	221 662	-23%	-13%
	- за счет собственных средств организации;			623 730	140 853	253 655	108 860	221 662	-23%	-13%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.3	Объекты природоохраны, в том числе:	09/2007	12/2012	136 291	69 334	87 593	25 365	43 624	-63%	-50%
	- за счет собственных средств организации;			136 291	69 334	87 593	25 365	43 624	-63%	-50%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.4	Вспомогательные здания и сооружения, в том числе:	01/2010	12/2014	170 732	46 281	58 139	20 783	32 641	-55%	-44%
	- за счет собственных средств организации;			170 732	46 281	58 139	20 783	32 641	-55%	-44%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства, в том числе:	01/2010	12/2014	1 593 013	134 608	208 226	98 492	172 110	-27%	-17%
	- за счет собственных средств организации;			1 593 013	134 608	208 226	98 492	172 110	-27%	-17%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	01/2010	12/2014	2 488 331	386 778	790 953	327 500	731 675	-15%	-7%
	- за счет собственных средств организации;			2 488 331	386 778	790 953	327 500	731 675	-15%	-7%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.1	Портальные краны, в том числе:	01/2010	12/2014	1 218 566	38 970	217 394	169 832	348 256	336%	60%
	- за счет собственных средств организации;			1 218 566	38 970	217 394	169 832	348 256	336%	60%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2011 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ- им итогом, %
					2011 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2011 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.2	Машины внутрипортовой механизации,	01/2010	12/2014	990 096	232 968	398 185	81 533	246 750	-65%	-38%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			990 096	232 968	398 185	81 533	246 750	-65%	-38%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.3	Модернизация перегрузочного оборудования,	01/2010	12/2014	279 669	114 840	175 374	76 135	136 669	-34%	-22%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			279 669	114 840	175 374	76 135	136 669	-34%	-22%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
8	Приобретение ООО "Приморский торговый порт" (100% в уставном капитале),	10/2010	01/2011	64 529 825	64 508 325	64 508 325	64 508 325	64 529 825	0%	0%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			6 196 160	6 174 660	6 174 660	6 174 660	6 196 160	0%	0%
	- за счет заемных средств;			58 333 665	58 333 665	58 333 665	58 333 665	58 333 665	0%	0%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									

* С учетом НДС